



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Obra: Construção de Sistema de Abastecimento de Água

Município: Ulianópolis/PA - Zona Urbana

Sinapi / Desonerado / Dezembro 2017

BDI = 25%

Endereço: Bairro Centro e Bairro Giacomo Uliana

Item	Descrição dos Serviços	V.Total(R\$)	PERÍODO DE EXECUÇÃO EM DIAS (6 MESES – 180 DIAS)															
			30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180	%	210	%	240	%
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 22.902,04	22.902,04	2,2902%														
2.0	Administração	R\$ 13.282,50	13.282,50	1,3283%														
3.0	Mobilização e Desmobilização	R\$ 31.575,63	10.500,00	1,0500%									21.075,63	2,1076%				
4.0	Captação	R\$ 47.137,42	23.568,71	2,3569%	23.568,71	2,3569%												
5.0	Conjunto Elevatório	R\$ 28.055,78			18.055,78	1,8056%	10.000,00	1,0000%										
6.0	Reservatório	R\$ 341.624,05	41.624,05	4,1624%	60.000,00	6,0000%	60.000,00	6,0000%	60.000,00	6,0000%	60.000,00	6,0000%	60.000,00	6,0000%				
7.0	Casa de Operação	R\$ 12.964,71					12.964,71	1,2965%										
8.0	Rede de Distribuição	R\$ 307.736,93			107.736,93	10,7737%	50.000,00	5,0000%	50.000,00	5,0000%	50.000,00	5,0000%	50.000,00	5,0000%				
9.0	Ligações Domiciliares	R\$ 179.557,22									89.778,61	8,9779%	89.778,61	8,9779%				
10.0	Serviços Complementares	R\$ 15.163,72									7.581,86	0,7582%	7.581,86	0,7582%				
Total Geral com BDI =		1.000.000,00																
Somatória simples =			111.877,30		209.361,42		132.964,71		110.000,00		207.360,47		228.436,10					
Somatória acumulada =			111.877,30		321.238,72		454.203,43		564.203,43		771.563,90		1.000.000,00					
Percentual simples =				11,1877%		20,9361%		13,2965%		11,0000%		20,7360%		22,8436%				
Percentual acumulado =				11,1877%		32,1239%		45,4203%		56,4203%		77,1564%		100,0000%				

Responsável técnico:

Engenheiro Civil: Thiago Ribeiro de Oliveira; CREA: 16.066-D/PA

Data: 28/02/2018