

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - 20,00 X 40,00 M
<b>CONVENENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - PARÁ
<b>DATA:</b>	FEVEREIRO DE 2023
<b>LOCAL:</b>	ULIANÓPOLIS, PARÁ
<b>VALOR:</b>	R\$ 583.717,80
<b>BDI</b>	28,82%
<b>REFERÊNCIA:</b>	SEDOP - MAIO 2023/ SINAPI - ABRIL 2023 - DESONERADO
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>	MARUZA BAPTISTA



### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 19.843,99	34,52%	39,08%	26,39%
			R\$ 6.850,92	R\$ 7.755,67	R\$ 5.237,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 54.641,77	100,00%		
			R\$ 54.641,77		
3	LIMPEZA DO TERRENO	R\$ 24.422,39	100,00%		
			R\$ 24.422,39		
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 72.286,48	40,00%	60,00%	
			R\$ 28.914,59	R\$ 43.371,89	
5	QUADRA	R\$ 341.793,99	20,00%	50,00%	30,00%
			R\$ 68.358,80	R\$ 170.897,00	R\$ 102.538,20
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 61.112,14	30,00%	10,00%	60,00%
			R\$ 18.333,64	R\$ 6.111,21	R\$ 36.667,28
7	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	R\$ 9.617,04			100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.617,04
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 583.717,80</b>	R\$ 201.522,11	R\$ 228.135,77	R\$ 154.059,92